

وزارة المالية
الديوان العام
الوارد 24097
التاريخ 2020/11/03 الوقت 12:19
يحول إلى مديرية الخزينة



وزارة الأشغال العامة والإسكان

٣٢٨٨٩

٢٠٢٠/٤٤

٢٠٢٠-١١-٠٣

رقم

تاريخ

نوافق



عطوفة امين عام وزارة المالية

الموضوع: العطاء رقم (٢٠٢٠/٤٤) الخاص بتنفيذ الأعمال الخاصة بالاحتياجات اللازمة لتطبيق الإجراءات الأمنية والصحية لمركز حدود جابر.

إشارة إلى قرار الإحالة رقم ع-٤-ق/١٩٣٤ تاريخ ٢٠٢٠/٩/١٣ والمتضمن تمويل العطاء من وزارة المالية - صندوق مكافحة الكورونا/ بند النفقات العامة.

ارفق لكم أصل المطالبة المالية رقم (١) على حساب أعمال العطاء موضوع البحث للسادة شركة ابو شريخ للمقاولات والبالغ قيمتها (٦٩٦٧٠٠.٨٥٩) ستمائة وستة وتسعون ألفاً وسبعمائة ديناراً و٨٥٩ ساً.

راجياً عطوفتكم التفضل بالإيعاز لمن يلزم لتحويل قيمة المطالبة المالية اعلاه باسم معالي وزير الأشغال العامة والإسكان بالإضافة لوظيفته حتى يتمكن من صرف المطالبة لصاحب الاستحقاق حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان بالوكالة  
المهندس مروان خالد الجمعاني

١١١٤

السيد محمد...  
١١١٤

نسخة: لمدير إدارة الشؤون المالية والإدارية  
نسخة: لمدير إدارة الشؤون التنفيذية للأبنية  
نسخة: لمدير الشؤون المالية  
نسخة: للسادة شركة ابو شريخ للمقاولات

المرفقات: ١ ل مسند ال  
اصول المطالبة المالية

الملاكمة الأردنية الهاشمية



التاريخ: 2020/10/18

" المهندس " / مدير إدارة الطرق الاكرم

الرقم: 9/2020/44/55

المشروع: العطاء المركزي رقم (2020/44) الخاص بتنفيذ الاعمال الخاصة بالاحتياجات اللازمة لتطبيق الإجراءات الأمنية والصحية لمركز حدود جابر

الموضوع: الدفعة المالية المرحلية رقم (1)

تحية وبعد،

أشاره الى الموضوع أعلاه، ولاحقاً للأشغال المنفذة لتاريخ إعداد الدفعة المرحلية ضمن المشروع مدار البحث والسجلات الموقعية المرتبطة بها من طلبات استلام وفحوصات مخبرية وجداول حصر الكميات

وسندا لأحكام المادة (3/14) - تقديم طلبات الدفع المرحلية، وبالرجوع إلى ملحق عرض المناقصة والذي حدد الحد الأدنى لقيمة الدفعة المرحلية ب (500) ألف دينار.

أرفق لكم طي كتابي الدفعة المالية المرحلية رقم (1) والوثائق والمعززات المرتبطة بها والبالغ قيمتها (694,958.680) " ستمئة وأربعة وتسعون ألفاً وتسعمئة وثمانية وخمسون ديناراً وستمئة وثمانون فلساً


للتكرم بالإيعاز لمن يلزم بدراسة الدفعة المالية المرفقة واعتمادها والتنسيب " لصاحب العمل " بصرفها أصولياً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

شركة أبو شريك للمقاولات

مدير المشروع

المهندس حمزة عليوة




المرفقات: الدفعة المالية المرحلية رقم (1)

نسخة: "صاحب العمل" / وزارة الاشغال العامة والإسكان.

نسخة: الإدارة العامة.

نسخة: إدارة المشاريع

نسخة: ملف المشروع.



استلمت اعرفه  
١٥/١٠/٢٠٢٠

وزارة الأشغال العامة والإسكان  
المشروع تنفيذ الأعمال الخاصة بالاحتياجات اللازمه لتطبيق الاجراءات  
الامنیه والصحيه لمرکز حدود جابر  
رقم العطاء : مركزي رقم 2020/44  
الأشراف : مديره تنفيذ الطرق  
المقاول : شركة ابو شريك للمقاولات

المطالبة رقم (1) للأعمال المنجزة  
تاريخ 15/10/2020

نسبة الاعمال المنجزة لتاريخه  
نسبة المدة المتبقية لتاريخه  
صفحة 1 من 1

80%  
17%

قيمة العطاء عند الاحالة  
قيمة الأوامر التغييرية  
قيمة الاعمال الاضافية  
تاريخ امر المباشرة  
مدة تنفيذ العمل  
مدة التمديد الموافق عليها

دينارا" 1 205 759.600  
دينارا" 0 000.000  
114432.000  
14/09/2020  
يوما" تقويميا" 30  
يوما"

ملاحظات

رقم البند	وصف العمل	قيمة الاعمال حسب جداول التسميات	الاعمال المنجزة	المجموع حتى تاريخه
		طن / دينار	طن / دينار	طن / دينار
1	اعمال الطرق والمساحات	604 945.000	0.000	559509.414
2	الاعمال الكهربيه	215 970.000	0.000	115400.000
3	الاعمال المدنيه والميكانيكيه	259 765.000	0.000	188 573.792
4	المجموع بدون المبلغ الاحتياطي	1 080 680.000	0.000	863 483.206
5	خصم 3% حسب العقد	-32 420.400	0.000	-25 904.496
6	المبلغ الاحتياطي	157 500.000	0.000	0.000
7	القيمة الاجماليه	1 205 759.600	0.000	837 578.710
البند	التنزيلات	المبلغ بالدينار	البيان	المبلغ بالدينار
1	محتجزات 10% حد أعلى 5% * قيمة العطاء	60 287.980	قيمة الاعمال المنجزة	837 578.710
2	مجموع الدفعات السابقة	0.000	الاعمال الإضافية	3 520.000
3	استرداد السلفة 10%	84109.871	الاورامر التغييريه	0 000.000
4	حسمات أخرى	0.000	حسم 3% من قيمه الاوامر التغييريه	0 000.000
	مجموع التنزيلات	144 397.851	المجموع الكلي	841 098.710
	تنظيم المقاول الابيه المهندس حمزه غنيمه	تدقيق ممثل المهندس المهندس خالد الجزائري	تدقيق المهندس المهندس معن الربيض	صافي قيمة المطالبة تصديق الوزارة
				696 700.859

وزارة الأشغال العامة والإسكان

مديرية تنفيذ الطرق

المشروع تنفيذ الأعمال الخاصة بالاحتياجات اللازمة لتطبيق الإجراءات الامنية والصحية لمركز حدود جابر

رقم العطاء 2020 /44

المطالبة رقم ( 1 )

للأعمال المنجزة لغاية تاريخ

15/10/2020

الإشراف وزارة الأشغال العامة والإسكان

المقاول: شركة أبو شريك للمقاولات

ص 1 من 5

ملاحظات	الأعمال المنجزة				الكميات حسب جداول الكميات		سعر الوحدة دينار	الوحدة	وصف العمل	رقم البند
	الكميات المنفذة		القيمة	الكمية	القيمة	الكمية				
	القيمة	التاريخ								
	8 862.138	7385.115	7385.115	0.000	24 000.000	20000	1.20	2 م	اولا اعمال الطرق والمساحات	
	13 682.290	1440.241	1440.241	0.000	26 600.000	2800	9.50	3 م	1-1 ازاله طبقة الاسفلت القائمه ونقل النواتج حسب ارشادات المهندس المشرف	
	14 031.719	7385.115	7385.115	0.000	38 000.000	20000	1.90	2 م	2-1 اعاده تاهيل طبقه ما تحت الاساس حسب المواصفات وضبط المناسيب	
	19 549.550	48873.875	48873.875	0.000	19 200.000	48000	0.40	2 م	3-1 Base Course توريد وتنفيذ طبقه فرشيات الاساس سماكه 20 سم	
	59 593.099	11035.759	11035.759	0.000	118 800.000	22000	5.40	2 م	4-1 Milling كشط الخلطة الإسفلتيه القائمه بسماكه 4-2 سم	
	234 359.748	60092.243	60092.243	0.000	265 200.000	68000	3.90	2 م	5-1 توريد وتنفيذ طبقه اسفلتيه سماكه 7سم بعد الدحل	
	190 912.000	5966.000	5966.000	0.000	80 000.000	2500	32.00	2 م	6-1 خلطة إسفلتيه سماكة لا تقل عن 5سم بعد الدحل	
موافقة الأمين العام بكتابه رقم 2020/9/24 تاريخ 29/8/2020/44	4 414.304	11035.759	11035.759	0.000	8 800.000	22000	0.40	2 م	7-1 توريد وتنفيذ ترقيعات بالخلطة الإسفلتيه الساخنه حيثما يلزم	
على زياده كميات الترفيعات في العطاء	13 384.566	53538.265	53538.265	0.000	21 500.000	86000	0.25	2 م	8-1 Prime Coat ( MC ) توريد ورش ماده الوجه التاسيسي MC	
	0.000	0.000	0.000	0.000	2 125.000	17	125.00	عدد	9-1 Tack Coat توريد ورش ماده الوجه اللاصق RC 250	
	720.000	12.000	12.000	0.000	720.000	12	60.00	عدد	10-1 توريد وتركيب غطاء تصريف مياه الامطار بابعاد GRILL 80*60	
									1-11 تنضيف مناهل تصريف الامطار في المساحات والطرق وتفقد جاهزيتها	
ينقل الى الملخص	559 509.414	المجموع			604 945.000	المجموع				

تصديق الوزارة


تدقيق المهندس

المهندس معن الربيعي



تدقيق ممثل المهندس

المهندس خالد الجزائري



تنظيم المقاول

الاسم المهندس حمزة طويوه



وزارة الإشغال العامة والاسكان

مديرية تنفيذ الطرق

المشروع تنفيذ الاعمال الخاصة بالاحتياجات اللازمه لتطبيق الاجراءات الامنيه والصحيه لمركز حدود جابر

رقم العطاء 2020/44

المطالبة رقم ( 1 )  
للأعمال المنجزة لغاية تاريخ :  
15/10/2020

الإشراف وزارة الإشغال العامة والاسكان  
المقاول: شركة ابو شريك للمقاولات

من 2 من 5

رقم البند	وصف العمل	الواحد	سعر الوحدة دينار	الكميات حسب جداول الكميات		الاعمال المنجزة			
				الكمية	القيمة دينار	الكميات المنفذة			القيمة دينار
						سابقاً	للفترة	لتاريخه	
1-2	الاعمال الكهربائيه اعمال السور الخارجي	م ط	16.20	5000.00	81 000.000	0.000	5000.000	5000.000	81 000.000
1-1-2	تقديم وتركيب وتوصيل كيبيل نحاس 25*4 شاملاً كل ما يلزم	عدد	145.00	200.00	29 000.000	0.000	200.000	200.000	23 200.000
2-1-2	تقديم وتركيب وتشغيل كشاف اناره جديد 150 واط ليد ip65	عدد	2850.00	1.00	2 850.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3-1-2	تقديم وتركيب لوحه كهربائيه للتحكم بالاناره خاصه استعمال الخارجي ip65	م ط	13.00	2 500	32 500.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2-2	اعمال الكرفانات عدد 25 كرفان تقديم وتركيب كيبيل نحاس 16*4م <sup>2</sup> ارضي شاملاً كل ما يلزم	عدد	120.00	16	1 920.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2-3	اعمال المظلات صيانته وتشغيل وحدات الاناره القائمه بجميع انواعها شاملاً كل ما يلزم	عدد	53000.00	1	53 000.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2-4	نظام المراقبه تقديم وتركيب نظام مراقبه / غرفه تحكم / مكيف واحد طن شاملاً كل ما يلزم	عدد	9000.00	1	9 000.000	0.000	1.000	1.000	9 000.000
2-6	اعمال اعاده تاهيل مبنى البريد	عدد	2200.00	1	2 200.000	0.000	1.000	1.000	2 200.000
2-6-1	1- الاناره الداخليه والخارجيه - صيانته وحدات الاناره وتوابعها وكل ما يلزم	عدد	4 500.000	4500	4 500.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2-6-2	2- نظام التكييف : استحداث نقاط تغذيه للمكيفات شامله كل ما يلزم	عدد	115 400.000	المجموع	215 970.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2-6-3	3- نظام المقسم تقديم وتركيب وتشغيل مقسم هاتف الكتروني والعمل يشمل كل ما يلزم	عدد	115 400.000	المجموع	215 970.000	0.000	0.000	0.000	0.000
				المجموع	215 970.000	0.000	0.000	0.000	0.000

تصديق الوزارة

تدقيق المهندس

المهندس معن الربضي

تدقيق ممثل المقاول

المهندس خالد الجزائري

تقديم المقاول

الاسم المهندس حمزه غيرة

الموافقات	الأعمال المنجزة				الكميات حسب جداول الكميات		سعر الوحدة دينار	الوحدة	وصف العمل	رقم البند
	القيمة دينار	الكميات المنفذة			القيمة دينار	الكمية				
		لتاريخه	للفترة	سابقاً						
	1 260.000	150.000	150.00	0.000	1 260.000	150.00	8.40	م <sup>2</sup>	ثالثاً الأعمال المدنية والكهربائية	
	1 748.362	182.120	182.12	0.000	1 920.000	200.00	9.60	م <sup>2</sup>	3-1 تقديم وتركيب طوب خرساني سماكة 10 سم وقوه كسر 35 كغم / سم	
	3 581.520	596.920	596.92	0.000	3 900.000	650.00	6.00	م <sup>2</sup>	3-2 تقديم وتركيب طوب خرساني سماكة 15 سم وقوه كسر 35 كغم / سم	
	1 625.000	650.000	650.00	0.000	1 625.000	650.00	2.50	م <sup>2</sup>	3-3 قصاره داخلية 3 طبقات تسبه 1-2 للطبقة الاولى و 1-3 للطبقتين الاخيرتين	
	1888.920	23.320	23.32	0.000	1 944.000	24.00	81.00	م <sup>2</sup>	3-4 دهان املشن ثلاثه وجوه ومعالجة التشققات في الأسطح شاملة كل ما يلزم	
	0.000	0.000	0.00	0.000	10 800.000	135.00	80.00	م <sup>2</sup>	3-5 تركيب ابواب منجور داخلية - سويد 4.5 سم قياس 2م <sup>2</sup> وحسب المواصفات	
	23 750.000	95.000	95.00	0.000	23 750.000	95.00	250.00	م <sup>2</sup>	3-6 صيانه البوابات الرئيسية للمركز الحدودي حسب المطلوب شاملا كل ما يلزم	
	10 000.000	10000.000	10000.00	0.000	10 000.000	مقطوع	10000	مقطوع	3-7 تركيب ابواب حديدية تيوبات 5*10 والتقطيع تيوبات 2*2 وحسب المواصفات	
	36 000.000	12.00	12.00	0.000	45 000.000	12.00	3750	عدد	3-8 عمل الصيانه اللازمه للمظله - باب الضريبه وحسب المطلوب	
بم دفع 80% فقط	24 000.000	6.000	6.00	0.000	30 000.000	6.00	5000	عدد	3-9 تقديم وتركيب مبنى جاهز من البريفاب شاملا كل ما يلزم وحسب المطلوب	
بم دفع 80% فقط	57 600.000	8.00	8.00	0.000	57 600.000	8.00	7200	عدد	3-10 تقديم وتركيب وحدات صحيه مساحه 12م <sup>2</sup> / وحده وحسب المطلوب	
	1 700.000	1700.000	مقطوع	0.000	1 700.000		1700	مقطوع	3-11 تقديم وعمل ابراج معدنيه للمراقبه شاملة كل ما يلزم وحسب المطلوب	
									3-12 عمل وحده صحيه داخلية بمساحه 4م <sup>2</sup> شاملة كل ما يلزم حسب المطلوب	
ينقل الى ما بعده	163 153.792	المجموع			189 499.000	المجموع				

تصديق الوزارة


تدقيق المهندس

المهندس معن الرضي



تدقيق ممثل المهندس

المهندس خالد الجزائري



تنظيم المقاول

الاسم المهندس حمزه عليوه



## معلومات الشركة

المملكة الاردنية الهاشمية  
وزارة الصناعة والتجارة  
دائرة مراقبة الشركات

معلومات عن الشركة

200013101	رقم الشركة	تضامن	الرقم الوطني للمنشأ
13737	ابوشريخ للطرق والحفريات	اسم الشركة	نوع الشركة
اعتيادية	صفة الشركة	قائمة	حالة الشركة
31/12/2018	تاريخ آخر تعديل للشركة	20/02/1984	تاريخ تسجيل الشركة
			ملاحظات
	عمان ويحق لها فتح فروع داخل المملكة		عنوان الشركة
عمان	المدينة	عمان	مركز الشركة
	الفاكس	065672272	المحافظة
	الرمز البريدي		الهاتف
	الخلوي		مستودق بريد
			البريد الإلكتروني
			معلومات رأس المال
350000			رأس المال عند التسجيل
1050000			رأس المال الحالي
1050000			رأس المال المدفوع
0			الحصة النقدية
			الحصة العينية
			المفوضون بالتوقيع

التفويض	تاريخ التفويض
الشريكين نبيل فوزي احمد ابو شريخ و بزن نبيل فوزي ابو شريخ مجتمعين و/او منفردين بكافة الامور المالية والادارية والقضائية والاخرى ولهم حق تفويض الغير خطيا بكل او ببعض ما فوضوا به	03/04/2014

## غايات الشركة

رمز الغاية	الغاية
512222	مقاولات انتشائه
512233	حفريات طرق
610195	استيراد مايلزم لتنفيذ غايات الشركة
831019	رهن اموال الشركة لتنفيذ غايات الشركة
999991	اقتراض الاموال اللازمه لها من البنوك
999564	كفالة ديون الغير بما يحقق مصلحة الشركة
112095	المساهمة بشركات اخرى بما يحقق اهداف الشركة
112535	خطات اسفلفتيه لتنفيذ غايات الشركة

## الشركاء

الرقم الوطني	اسم الشريك	الصفة	الحصة	الجنسية
9561015337	نبيل فوزي احمد ابوشريخ	متضامن	900000	اردني

اي معلومات عن المستفيد الحقيقي للشركات المسجلة محفوظة لدى دائرة مراقبة الشركات وسجلات الشركة نفسها وادارتها  
اي معلومات للمستفيد الحقيقي الخاضعة للترخيص متوفرة لدى الجهات الرقابية صاحبة الاختصاص

أعضاء هيئة المديرين/مدير عام

اسم العضو	الصفة	تاريخ الإنتخاب	الجهة التي يمثلها
لا يوجد نتائج			

اعلانات الجريدة الرسمية

رقم العدد	نوع الحركة	تاريخ الحركة
3	تعديل الغايات	2002/11/14
35	تعديل المفوضين بالتوقيع	2003/04/24
36	تعديل الغايات	2003/05/26
69	اضافة غاية	2006/05/16
69	تعديل مركز الشركة	2006/05/16
86	تعديل حصص الشركاء	2007/11/18
86	تعديل رأسمال الشركة	2007/11/18
137	اضافة غاية	2011/09/29
137	تعديل حصص الشركاء	2011/09/29
137	تعديل رأسمال الشركة	2011/09/29
137	حذف غاية	2011/09/29
158	اضافة غاية	2013/06/19
158	تعديل المفوضين بالتوقيع	2013/06/19
168	اضافة غاية	2014/04/09
168	تعديل المفوضين بالتوقيع	2014/05/14
227	انسحاب شريك	2019/01/13
227	تعديل حصص الشركاء	2019/01/13
3437	تغييرات	1986/11/25
3625	تغييرات	1989/04/25
4273	انسحاب شريك	1998/04/11
4273	انضمام شريك	1998/04/11
4273	تعديل المفوضين بالتوقيع	1998/04/11
4273	تعديل حصص الشركاء	1998/04/11





## مستند صرف (مدفوعات أخرى)

### قسم الرديات والمصروفات المستردة

اسم المستفيد	معالي وزير الاشغال العامة والاسكان بالاضافة لوظيفته	الرقم	210100001
المورد	الرقم الضريبي		
ملاحظات	رقم الحساب		
البيان	صندوق جائحة كورونا للصراف على عطاء تنفيذ تطبيق الاجراءات الامنية والصحية في مركز حدود جابر بموجب موافقة عطوفة الامين على المذكرة ال		
رقم فاتورة المستفيد	عطاء حدود جابر	ت. فاتورة المورد	2020/11/24
النوع	دفعة مقدمة - سلف مؤقنة	العملة	دينار أردني
الرقم الآلي	1199	ت. إدخال الفاتورة	2020/11/24
الحالة	غير مدفوع	مرجع المستند	
رقم أمر الشراء		رصيد الإلتزام	0.00

### المستحقات

البيان	الرمز الحسابي الوصف: توازن/الجغرافي/ الوظيفي/ البرنامج/ الحساب/ التنظيمي/ الصندوق	المبلغ		
		أجنبي	محلي	فلس
صندوق جائحة كورونا للصراف على عطاء، تنفيذ تطبيق الاجراءات الامنية والصحية في مركز حدود جابر بموجب موافقة عطوفة الامين على المذكرة ال	100000/150116005/6218035001/0000000000/000000/110100/6212 حساب السلف المصروفة/نفقات	0	دينار	696700
(إجمالي المستحقات بالحروف): فقط ستمائة وستة وتسعون ألف وسبعمائة دينار وثمانمائة وتسعة وخمسون فلس لا غير		0.000	696700	859

### الإقتطاعات، المستردات

البيان	الرمز الحسابي الوصف: توازن/الجغرافي/ الوظيفي/ البرنامج/ الحساب/ التنظيمي/ الصندوق	المبلغ		
		أجنبي	محلي	فلس
(إجمالي الإقتطاعات بالحروف): فقط صفر دينار لا غير			0	000
صافي المستحقات		0.000	696700	859

أصادق على صحة البيان المذكور أعلاه وأشهد أن الصراف قد تم وفقا للتشريعات المالية:

إسم المفوض بالإتفاق: .....

إسم المنظم وتوقيعه: ..... توقيع: .....

دقق فوجد مطابقا للتشريعات المالية

مصدق ومحول لأمين صندوق ..... للصراف.

وحدة الرقابة الداخلية:

المدقق الداخلي:

التاريخ: ..... التاريخ: ..... التاريخ: .....

الإسم والتوقيع: ..... الإسم والتوقيع: ..... الإسم والتوقيع: .....

الرقم الآلي: 1199

رقم الشيك: ..... رقم الصرف: .....

إسم وخاتم أمين الصندوق: .....

تاريخ الصرف: .....